



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **24ης/28-07-2021** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: **102/2021**

<b>ΘΕΜΑ:</b>	2 <sup>η</sup> Παράταση υλοποίησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
--------------	---

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2300/21-7-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):

<b>Παρόντες</b>		<b>Απόντες</b>	
1	Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος		
2	Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος		
3	Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος		
4	Αγγέλης Δημήτριος		
5	Εμμανουήλ Δημήτριος		
6	Καμκούτης Θωμάς		
7	Τέτος Νικόλαος		

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (2) θέμα της συνεδρίασης είπε τα εξής:

Την 29<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 218/29-1-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου Αποστολίδη Ιωάννη, για την εκτέλεση εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίστηκε στις 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και έληγε την 28/5/2021.

Στις 22-04-2021 και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά 2 μήνες ως τις 28/7/2021 λόγω καθυστέρησης προμήθειας υλικών που οφείλεται στις ιδιαίτερες συνθήκες που παρατηρούνται κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και των περιοριστικών μέτρων κατά του Κορωνοϊού. Η 1<sup>η</sup> παράταση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 78/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού.

Στις 25-6-2021 και πριν την λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών της 1<sup>ης</sup> παράτασης, ο ανάδοχος αιτήθηκε με το υπ' αριθμό 2035/25-6-2021 αίτημα του επέκταση της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης κατά 2 μήνες για την οικονομική τακτοποίηση του έργου ως τις 28/9/2021.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονταν στη σύμβαση έχουν ολοκληρωθεί, όμως κατά τη διάρκεια της κατασκευής προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών (όπως μεταφορά κεντρικών σωλήνων παροχής θέρμανσης των οποίων η όδευση δεν ήταν γνωστή) κ.α. και οι οποίες χρήζουν οικονομικής τακτοποίησης ενώ το έργο είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Για τους ανωτέρω λόγους η τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή για την 2<sup>η</sup> παράταση του χρόνου της υπ. αριθ. 218/29-1-2021 σύμβασης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 29/10/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη δεύτερη (2<sup>η</sup>) παράταση υλοποίησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 29/10/2021.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **102/2021**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος  
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη  
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Βελβεντό, 28 Ιουλίου 2021  
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου  
Δήμαρχος Βελβεντού