



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της **8ης/8-3-2022** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: **18/2022**

<b>ΘΕΜΑ:</b>	Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
--------------	---

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 8η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε **τακτική** δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 716/4-3-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

<b>Παρόντες</b>	<b>Απόντες</b>
Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος	
Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος	
Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος	
Κουκόλη Σοφία, μέλος	
Εμμανουήλ Δημήτριος, μέλος	
Τσιτσιόκας Νικόλαος, μέλος	
Τέτος Νικόλαος, μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Την 29<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 218/29-1-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου Αποστολίδη Ιωάννη, για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» για το οποίο ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή ως τις 28/5/2021. Στις 22-04-2021 και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά 2 μήνες ως τις 28/7/2021.

Η οποία και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 78/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού.

Στις 25-6-2021 και πριν την λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών της 1<sup>ης</sup> παράτασης, ο ανάδοχος αιτήθηκε επέκταση της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 3 μήνες ως τις 29/10/2021 για οικονομική τακτοποίηση, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 102/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού.

Στις 21-10-2021 και πριν την λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης της 2ης παράτασης, ο ανάδοχος αιτήθηκε επέκταση της παράτασης κατά 3 μήνες ως τις 29/1/2022 για οικονομική τακτοποίηση του έργου, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 155/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού.

Στις 21-01-2022 και πριν την λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης της 3ης παράτασης, ο ανάδοχος αιτήθηκε επέκταση της παράτασης κατά δύο (2) μήνες ως τις 29/3/2022 για οικονομική τακτοποίηση του έργου.

Η τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 4<sup>η</sup> παράταση του έργου της υπ. αριθ. 218/29-1-2021 σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από 21 -1- 2022 αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης του έργου, του αναδόχου Αποστολίδη Ιωάννη.

Μετά από αυτά ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης του έργου της υπ. αριθ. 218/29-1-2021 σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται και για την ορθή ολοκλήρωση του έργου.

#### **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18 / 2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος  
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη  
(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο  
Βελβεντό, 8 Μαρτίου 2022  
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου  
Δήμαρχος Βελβεντού