



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **17ης/21-05-2021** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: **79/2021**

| | |
|--------------|--|
| ΘΕΜΑ: | Παράταση χρόνου εργασιών έργου: Κατασκευή πεζοδρομίου από την οδό Πιερίων από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως Δ.Α.Κ |
|--------------|--|

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 21η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1599/17-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):

| Παρόντες | | Απόντες | |
|-----------------|--------------------------------|----------------|--|
| 1 | Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος | | |
| 2 | Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος | | |
| 3 | Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος | | |
| 4 | Αγγέλης Δημήτριος | | |
| 5 | Εμμανουήλ Δημήτριος | | |
| 6 | Καμκούτης Θωμάς | | |
| 7 | Τέτος Νικόλαος | | |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα, ανέφερε τα εξής:

Την 28η Ιανουαρίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 210/28-1-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου από την οδό Πιερίων από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως Δ.Α.Κ.» για το οποίο ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή έως την 27η Μαΐου 2021.

Με την υπ' αριθμό πρωτ. 1523/10-5-2021 αίτηση και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο μήνες (60 ημέρες) έως την 26η Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών εντός του συμβατικού χρόνου λόγω:

- Του υψηλού ιϊκού φορτίου COVID-19 και τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν στον νομό Κοζάνης τα οποία καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την άμεση παραλαβή υλικών.

-Των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή (ισχυρές βροχοπτώσεις).

Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την παράταση του χρόνου της υπ. αριθ. 210/28-01-2021 σύμβασης κατά δύο μήνες (60 ημέρες), για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από 10-05-2021 αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, της αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε..

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου της υπ. αριθ. 210/28-01-2021 σύμβασης κατά δύο μήνες (60 ημέρες) ως τις 26/7/2021, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από 10-05-2021 αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, της αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε..

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **79 /2021**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 21 Μαΐου 2021
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού