



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **21ης/24-6-2022** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: **71 / 2022**

ΘΕΜΑ	Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΙΒΟΥ, ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
-------------	--

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 24η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1832/20-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

Παρόντες		Απόντες	
1	Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος		
2	Αχιλλας Γεώργιος		
3	Αγγέλης Δημήτριος		
4	Εμμανουήλ Δημήτριος		
5	Κουκόλη Σοφία		
6	Τσιτσιόκας Νικόλαος		
7	Τέτος Νικόλαος		

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 4^ο θέμα, αναφέροντας τα εξής:

Στις 2 Ιουλίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 2095/02-07-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βελβεντού και της αναδόχου εταιρείας «HELLASOD Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΙΒΟΥ, ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» για το οποίο ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι 365 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή έως 01/07/2022.

Με την υπ' αριθμό 1642/31-5-2022 αίτηση και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά 2 μήνες δηλαδή έως 31/8/2022, για την οικονομική τακτοποίηση του έργου, λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της έγκρισης αυτού. Επισημαίνεται ότι το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στο σύνολό του.

Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 1^η παράταση του έργου της υπ. αριθ. 2095/02-07-2022 σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, για την οικονομική τακτοποίηση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΙΒΟΥ, ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 31/8/2022.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **71 / 2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα - υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα

Βελβεντό, 24 Ιουνίου 2022
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού