



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **24ης/18-07-2022** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: **85/2022**

ΘΕΜΑ:	Χορήγηση 1 ^{ης} παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
--------------	---

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βελβεντού ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2080/14-7-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):

Παρόντες		Απόντες	
1	Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος		
2	Αχιλλας Γεώργιος		
3	Αγγέλης Δημήτριος		
4	Εμμανουήλ Δημήτριος		
5	Κουκόλη Σοφία		
6	Τσιτσιόκας Νικόλαος		
7	Τέτος Νικόλαος		

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο Πρόεδρος για το 2ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής:

Την 23^η Ιουλίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 2335/23-7-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» για το οποίο ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή έως τις 22/7/2022. Στις 17-06-2022 με την υπ' αριθμό πρωτ. 1813 αίτησή της και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών, η ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά έξι (6) μήνες ως τις 21/01/2023.

Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία είναι:

- Η θέση του έργου, το οποίο υλοποιείται σε μεγάλο υψόμετρο και κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών, χιονοπτώσεων και πολύ χαμηλών θερμοκρασιών δεν είναι εφικτή η εκτέλεση εργασιών.
- Η έλλειψη πρόσβασης σε τμήμα του έργου, εξαιτίας της καταστροφής τμήματος της οδού.

Η τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την χορήγηση 1^{ης} παράτασης χρόνου εργασιών του έργου της υπ. αριθ. 2335/23-7-2021 σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από 17-06-2022 αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης του έργου, της αναδόχου «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.».

Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης χρόνου εργασιών του έργου της υπ. αριθ. 2335/23-7-2021 σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από 17-06-2022 αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης του έργου, της αναδόχου «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.».

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **85/ 2022**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 18 Ιουλίου 2022
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού