



=-0987654321λ*\
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **3ης/1-2-2022** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: **6/2022**

ΘΕΜΑ:	Χορήγηση 2 ^{ης} παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β΄ ΦΑΣΗ».
--------------	---

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 1η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε **τακτική** δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 320/28-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

Παρόντες		Απόντες	
	Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος		
	Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος		
	Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος		
	Κουκόλη Σοφία, μέλος		
	Εμμανουήλ Δημήτριος, μέλος		
	Τσιτσιόκας Νικόλαος, μέλος		
	Τέτος Νικόλαος, μέλος		

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Την 1^η Ιουνίου 2021 υπεγράφη η με αριθμ. Πρωτ. 1744/01-06-2021 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βελβεντού και του αναδόχου Νικολαΐδη Στυλιανού, για την εκτέλεση του έργου : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β΄ ΦΑΣΗ». Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίστηκε σε 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με καταληκτική ημερομηνία την 28/09/2021.

Με την με αριθμό 174/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού χορηγήθηκε η 1^η παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως την 30η Ιανουαρίου 2022, λόγω αλληλοκάλυψης δύο εργολαβιών που υλοποιούνται ταυτόχρονα στο κτίριο.

Με την με αριθμό πρωτ. 3894/08-12-2021 αίτηση και πριν την λήξη του χρόνου της 1^{ης} παράτασης, ο ανάδοχος αιτείται 2η παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά τρεις μήνες έως την 30η Απριλίου 2022 επειδή διαπιστώθηκαν ρωγμές σε τμήμα του φέροντα οργανισμού του κτιρίου τα οποία χρήζουν επισκευής.

Προκειμένου να γίνουν οι όλες οι ενέργειες από τον κύριο του έργου για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών, η τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 2^η παράταση του έργου ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β΄ ΦΑΣΗ της με αριθμ. Πρωτ. 1744/01-06-2021 σύμβασης ως την 30/04/2022, με αναθεώρηση.

Μετά από αυτά ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση αφού, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση του έργου ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β' ΦΑΣΗ της με αριθμ. Πρωτ. 1744/01-06-2021 σύμβασης ως την 30/04/2022, με αναθεώρηση .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6 / 2022

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Βελβεντό, 1 Φεβρουαρίου 2022
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού