



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **17ης/21-05-2021** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: **78/2021**

<b>ΘΕΜΑ:</b>	Παράταση χρόνου εργασιών έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
--------------	--

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 21η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1599/17-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):

<b>Παρόντες</b>		<b>Απόντες</b>	
1	Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος		
2	Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος		
3	Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος		
4	Αγγέλης Δημήτριος		
5	Εμμανουήλ Δημήτριος		
6	Καμκούτης Θωμάς		
7	Τέτος Νικόλαος		

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα, ανέφερε τα εξής:

Την 29η Ιανουαρίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 218/29-1-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου Αποστολίδη Ιωάννη, για την εκτέλεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» για τα οποία ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δλδ ως τις 28/5/2021. Στις 22-04-2021 και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών , ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά 2 μήνες ως τις 28/7/2021

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών εντός του συμβατικού χρόνου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που παρατηρούνται κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του Κορωνοϊού .

Η τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την παράταση του χρόνου της υπ. αριθ. 218/29-1-2021 σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από 22 -4- 2021 αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, του αναδόχου Αποστολίδη Ιωάννη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου της υπ. αριθ. 218/29-1-2021 σύμβασης κατά δύο (2) μήνες ως τις 28/7/2021, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται

στο από 22 -4- 2021 αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, του αναδόχου Αποστολίδη Ιωάννη.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **78 /2021**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος  
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη  
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Βελβεντό, 21 Μαΐου 2021  
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου  
Δήμαρχος Βελβεντού