



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **19ης/30-05-2022** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: **62 / 2022**

ΘΕΜΑ:	Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
--------------	--

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 30η του μηνός Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.30, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1608/26-5-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

Παρόντες		Απόντες	
1	Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος		
2	Αχιλλας Γεώργιος		
3	Αγγέλης Δημήτριος		
4	Εμμανουήλ Δημήτριος		
5	Κουκόλη Σοφία		
6	Τσιτσιόκας Νικόλαος		
7	Τέτος Νικόλαος		

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 4^ο θέμα, αναφέροντας τα εξής:

Την 16^η Ιουνίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 1908/16-6-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου Καρακώστα Αστερίου, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» για το οποίο ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι 365 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ήτοι ως τις 16/6/2022.

Στις 18-05-2022 και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών ως τις 30/11/2022.

Οι λόγοι παράτασης που επικαλείται είναι οι εξής :

- Καθυστερήσεις που οφείλονται στην αποκατάσταση βλαβών του φορέα του κτιρίου και ήταν αρμοδιότητα του κυρίου του έργου.
- Καθυστερήσεις που οφείλονται στην διαδικασία αδειοδότησης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στη στέγη κι αφορούν διαδικασίες ΔΕΔΗΕ οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.

Η τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 1^η παράταση του έργου της υπ. αριθ. 1908/16-6-2021 σύμβασης ως τις 30/11/2022, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από 19-5- 2022 αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, του αναδόχου Καρακώστα Αστερίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» της υπ. αριθ. 1908/16-6-2021 σύμβασης **ως τις 30/11/2022**, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από 19-5- 2022 αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, του αναδόχου Καρακώστα Αστερίου.

(Μήπως είναι απαραίτητο να μπει και το αίτημα του Καρακώστα Αστερίου ;;;;;)

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **62 / 2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 30 Μαΐου 2022
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού