



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **37ης/8-11-2021** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: **151/2021**

<b>ΘΕΜΑ:</b>	Έγκριση 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και χορήγηση 4 <sup>ης</sup> παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίου από την οδό Πιερίων από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως Δ.Α.Κ».
--------------	--

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 8η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε **τακτική** δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3493/4-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Η Οικονομική Επιτροπή αναμορφώθηκε ως προς την σύνθεσή της με βάση την 85/3430/1-11-2021 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέων Αντιδημάρχων ως μελών της Οικ. Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):

Παρόντες	Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος	
2 Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος	
3 Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος	
4 Αγγέλης Δημήτριος	
5 Εμμανουήλ Δημήτριος	
6 Τσέγκος Νικόλαος	
7 Τέτος Νικόλαος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο Πρόεδρος για το **πρώτο** θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κατέθεσε για λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή το παρατιθέμενο έγγραφο:

Σας διαβιβάζουμε την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το υπ' αριθμό 117/2021 πρακτικό (θετική γνωμοδότηση - έγκριση) του 1ου Α.Π.Ε. από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κοζάνης για το ανωτέρω έργο, τα οποία παρατίθενται αυτούσια.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ του Ν.3852/2010 όπως ισχύει βάσει του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α' /12.10.2020) η Οικονομική Επιτροπή: «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016». Βάσει του ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή είναι πλέον το αρμόδιο όργανο για έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων.

Επισημαίνεται ότι ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κλείνει σε αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης λόγω της χρήσης των άρθρων 132 & 156 του Ν. 4412/2016 (υπέρβαση κατά 4,42%).

Επίσης την 28η Ιανουαρίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 210/28-1-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου από την οδό Πιερίων από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως Δ.Α.Κ.» και με τις υπ' αριθμό 79/2021, 108/2021, 134/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής παρατάθηκε ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως την 24η Οκτωβρίου 2021.

Τώρα με την υπ' αριθμό πρωτ. 3258/21-10-2021 αίτηση και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά ένα μήνα (30 ημέρες) έως την 23η Νοεμβρίου 2021 λόγω έγκρισης του Α.Π.Ε. από την Οικονομική Υπηρεσία, το έργο έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του.

Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 4η παράταση του χρόνου της υπ. αριθ. 210/28-01-2021 σύμβασης κατά 1 μήνα (30 ημέρες), έως την 23η Νοεμβρίου 2021 για την οικονομική τακτοποίηση του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον 1ο Α.Π.Ε. και την χορήγηση 4ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά ένα μήνα (30 ημέρες) του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου από την οδό Πιερίων από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως Δ.Α.Κ.».

Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
- την υποβληθείσα αίτηση από τον ανάδοχο για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου
- την υφιστάμενη κατάσταση
- την Αιτιολογική Έκθεση του 1ου Α.Π.Ε.
- Το 117/2021 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
- την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**A.** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου από την οδό Πιερίων από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως Δ.Α.Κ.».

**B.** Χορηγεί 4<sup>η</sup> παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά ένα μήνα (30 ημέρες) έως τις 23/11/2021.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **151/2021**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος  
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη  
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Βελβεντό, 8 Νοεμβρίου 2021  
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου  
Δήμαρχος Βελβεντού