



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **25ης/25-07-2022** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: **87/2022**

<b>ΘΕΜΑ:</b>	Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
--------------	---

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βελβεντού ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2157/21-7-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. **Ο Πρόεδρος συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα και με το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22) **επειδή βρισκόταν στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου.**

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):

<b>Παρόντες</b>		<b>Απόντες</b>	
1	Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος		
2	Αχίλλας Γεώργιος		
3	Αγγέλης Δημήτριος		
4	Εμμανουήλ Δημήτριος		
5	Κουκόλη Σοφία		
6	Τσιτσιόκας Νικόλαος		
7	Τέτος Νικόλαος		

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο Πρόεδρος για το 2ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής:

Την 16<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 υπεγράφη η με αριθμ. Πρωτ. 1908/16-06-2021 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βελβεντού και του αναδόχου Καρακώστας Ι.Κ.Ε., για την εκτέλεση του έργου : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίστηκε σε 365 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με καταληκτική ημερομηνία την 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2022.

Στις 19/05/2022, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών ως την 30/11/2022, επειδή κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκαν ρωγμές σε τμήμα του φέροντα οργανισμό του κτηρίου οι οποίες έπρεπε να αποκατασταθούν πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία στην οροφή του ισογείου του κτηρίου. Επιπλέον, λόγω των δυσμενών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις πρώτων υλών οι οποίες επηρεάζουν τους χρόνους παράδοσης των υλικών αλλά και εκτέλεσης των εργασιών. Τέλος, η αδειοδότηση του φωτοβολταϊκού της στέγης είναι μία αρκετά γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτεί χρόνο.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, η τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 1<sup>η</sup> παράταση του έργου ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ της με αριθμ. Πρωτ. 1908/16-06-2021 σύμβασης ως την 30/12/2022.

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ως τις 30/12/2022.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **87/ 2022**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος  
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη  
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Βελβεντό, 25 Ιουλίου 2022  
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου  
Δήμαρχος Βελβεντού